Status - Helhedsplan for Hedelyngen

Økonomien er godkendt af Herlev kommune
Helhedsplanens økonomi (Skema A) er nu behandlet på Herlev Kommunes Økonomiudvalgsmøde 7. april og på Kommunalbestyrelsesmødet 14. april, hvor alle indstillinger blev tiltrådt. Det er en god nyhed! Efter indhentning af priser på opgaven er PNP-BYG a/s valgt som entreprenør til at udføre pilotprojektet i Højsletten 14-36 samt Fælleshuset.

Forsinkelse
Den 6. april blev afholdt projektgennemgang med entreprenøren, der desværre oplyste, at der er ca. 8 ugers leveringstid på døre og vinduer. Dette skyldes det store omfang af energirenoveringer, der sker overalt i Danmark for tiden, som medfører stor efterspørgsel på fx døre og vinduer. Der er simpelthen leveringsproblemer på materialer. Det er rigtig ærgerligt, men desværre en kendsgerning for os og alle andre bygherrer. Den forlængede leveringstid vil betyde, at de enkelte etaper vil gå i gang senere end forventet. Entreprenøren arbejder nu med tidsplanlægning og ændringerne til tidsplanen vil blive udmeldt i et husstandsomdelt nyhedsbrev senest sidst i næste uge (uge 16).

Fælleshuset
I Fælleshuset forventes arbejderne at gå i gang med etablering af byggeplads og opsætning af stilladser 17. maj. Nærmere information om disse arbejder kommer med i nyhedsbrevet i næste uge.

Byggeudvalgsmøde
Næste møde i byggeudvalget er tirsdag den 20.04.21

Status pr 16.04.2021 *(hjl)*